

# Informativa

## “Banda Larga nelle aree rurali”

 **Programma di  
Sviluppo Rurale Sicilia 2007-2013**

“*Coltiviamo  
sviluppo...  
...Sicilia, la terra  
del tuo futuro*”



[www.psr Sicilia.it](http://www.psr Sicilia.it)

**COMITATO DI SORVEGLIANZA  
PSR SICILIA 2007/2013**

**PALERMO 1 DICEMBRE 2015**

**“Banda Larga nelle aree rurali”**  
**Misura 321/B - Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale -**  
**Sottomisura B - Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) -**  
**Azione 1 “Realizzazione di infrastrutture di proprietà pubblica**  
**in aree bianche C e D in digital divide”**

In data 18 ottobre 2011, terminato l'iter di approvazione delle bozze da parte della Giunta di Governo avvenuta con Delibera n. 273 del 17/10/2011, è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra la Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari - Dipartimento degli Interventi Strutturali per l'Agricoltura e il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni che disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione delle attività inerenti il potenziamento delle infrastrutture per la diffusione del servizio di connettività a banda larga nelle aree rurali bianche C e D regionali a valere sui fondi FEASR 2007-2013, con la finalità di ridurre, ed in prospettiva abbattere, il digital-divide in cui ricadono parte delle famiglie, delle imprese e delle Pubbliche Amministrazioni della Sicilia, in conformità al Regime di aiuto n. 646/2009.

In data 22/11/2011 si è insediato il Comitato di coordinamento e monitoraggio, previsto dall'art. 8 dell'Accordo di Programma, che ha approvato la versione definitiva della Convenzione Operativa tra la Regione Siciliana e il Ministero dello Sviluppo Economico unitamente al Piano Tecnico allegato alla predetta Convenzione Operativa, costituente parte integrante e sostanziale della stessa, con il quale si definiscono le aree di intervento e i territori sui quali intervenire nel rispetto dei vincoli di impiego del fondo FEASR, della demarcazione rispetto agli interventi in materia realizzati e/o programmati nell'ambito di altri Fondi e delle priorità stabilite dall'AdG, le modalità di realizzazione degli interventi e le tempistiche di realizzazione degli stessi, l'elenco dettagliato degli interventi, il costo complessivo di ciascun intervento ed il periodo di esecuzione previsto, la quota della dotazione finanziaria della misura 321/B per l'attuazione dell'Azione 1 “Realizzazione di infrastrutture di proprietà pubblica in aree bianche C e D in digital divide”, pari ad euro 23.061.494 (IVA esclusa) a valere sui fondi FEASR del PSR Sicilia 2007-2013 e della quota IVA, pari ad euro 4.842907, che sarà riconosciuta a valere su apposito capitolo regionale;

In data 23/11/2011 è stata sottoscritta la Convenzione Operativa stipulata tra la Regione Siciliana, Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari - Dipartimento degli Interventi Strutturali per l'Agricoltura ed il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni, con la quale si regola il processo d'attuazione dell'intervento previsto dall'Accordo di Programma predetto, stabilendo le modalità per l'espletamento di tutti gli oneri formali e sostanziali delle procedure di rendicontazione, le modalità e i tempi di presentazione degli avanzamenti e dei rapporti di monitoraggio e le modalità di presentazione delle informazioni al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali previste dal regime N 646/2009;

Il progetto di implementazione della banda larga nelle zone rurali, si concretizzerà con la realizzazione di interventi infrastrutturali in fibra ottica ad alta capacità, di proprietà della Regione Siciliana, per lo sviluppo dei servizi a banda larga di almeno 7 Mbit/s e fino a 20 Mbit/s.

Il piano prevede la realizzazione di circa 595 km di rete ottica attraverso 96 interventi in 78 Comuni siciliani (allegato 1), con una riduzione del digital divide regionale di 1,5 punti percentuali passando dal 3,4% attuale al 1,9% a fine piano.

Con nota prot. n. 60302 del 29/11/2011 l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2007-2013 al fine di garantire la demarcazione e la complementarità con altri strumenti di intervento comunitari e nazionali, ha trasmesso all'Autorità di gestione del PO FESR 2007-2013, all'Organismo responsabile della programmazione e attuazione del PAR FAS 2007-2013, al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, l'elenco dei Comuni siciliani ove si interverrà con le risorse del fondo FEASR nell'ambito del PSR Sicilia 2007-2013 per lo sviluppo della Banda Larga nelle aree rurali bianche C e D delle Regione Siciliana, ai sensi della Decisione C(2010) del 30/04/2010 che approva l'aiuto di stato n. 646/2009, dell'Accordo di Programma e della Convenzione Operativa stipulati tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Siciliana.

In data 30/11/2011 è stata presentata la domanda d'aiuto da parte del Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, firmatario dell'Accordo di Programma del 18/10/2011 prima citato, intesa ad ottenere la concessione di un contributo nella misura del 100 % della spesa ammissibile, ai sensi della Misura 321 - Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale, denominata "Sottomisura B - Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT)" - Azione 1 del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2007-2013 per la realizzazione di interventi infrastrutturali in fibra ottica ad alta capacità per lo sviluppo dei servizi a banda larga nelle aree rurali bianche (aree con infrastrutture a banda larga inesistenti o a bassa connettività) ricadenti in zone territoriali C e D in digital divide della regione Sicilia;

L'Amministrazione regionale al termine dell'istruttoria ha espresso parere favorevole, ritenendo l'iniziativa meritevole di essere assistita con il contributo richiesto, ed ha approvato il progetto per l'importo di euro 23.061.494 (IVA esclusa), ivi comprese le spese generali;

Con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali è stato concesso il finanziamento al Mi.S.E. ai fini dell'intervento finanziario previsto dalla misura 321/B – Azione 1 del PSR Sicilia 2007/2013, dal piano tecnico allegato alla convenzione operativa richiamata nelle premesse ed alla domanda d'aiuto rilasciata informaticamente sul portale SIAN, per un importo complessivo di 27.904.401,00 euro, compresa I.V.A., così suddiviso: € 23.061.494,00 corrispondenti al 100% della spesa ritenuta ammissibile a valere sulla misura 321/B – Az. 1; € 4.842.907,00 pari all'I.V.A, a valere su apposito capitolo regionale.

A seguito di domanda di pagamento del 09/12/2011 presentata attraverso il sistema SIAN dal Mi.S.E. è stato erogato l'anticipo del 50% dell'importo concesso dalla misura 321/B – Azione 1 del PSR Sicilia 2007/2013, pari a € 11.530.747,00.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, tramite la propria società in-house "Infratel Italia", ha pubblicato un apposito bando per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori sulla GUCE GU/S S249 del 28/12/2011, che è stato aggiudicato il 07/11/2012, con firma del contratto avvenuta il 15/11/2012 e un apposito bando per l'istituzione di accordi quadro relativi all'acquisto di diritti d'uso di infrastrutture di posa di cavi in fibra ottica (IRU), pubblicato sulla GUCE il 4/12/2010, che è stato aggiudicato il 25/03/2011, con firma del contratto avvenuta il 26/05/2011.

Durante il periodo necessario all'aggiudicazione degli appalti di cui prima, l'Autorità di Gestione del Programma ha avviato una serie di attività di comunicazione e informazione (conferenze stampa, stand informativi, stampa, video, road show, ecc.) volte a far conoscere alle popolazioni dei territori interessati dagli interventi e al resto dei siciliani, l'importante investimento che si stava realizzando per favorire lo sviluppo socio-economico delle aree rurali attraverso l'accesso alle nuove tecnologie di comunicazione volte a ridurre l'isolamento fisico e geografico delle zone più marginali del territorio siciliano.

In particolare nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2012 è stato realizzato un Road Show in 14 tappe nelle aree rurali del territorio siciliano, con il quale si è voluto dare ampia diffusione ai seguenti temi:

- la banda larga quale strumento di accesso ad internet ad alta velocità e condizione essenziale per lo sviluppo delle aree rurali;
- il progetto di estensione della banda larga nelle zone rurali siciliane frutto di un Accordo di Programma e di una Convenzione Operativa tra la Regione siciliana e il Ministero dello Sviluppo Economico;
- i vantaggi dell'innovazione per la società civile;
- il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;
- il ruolo della Commissione europea.

Per la comunicazione del Tour sono stati pianificati:

- n. 3 avvisi stampa 24 moduli pubblicati su "Il quotidiano di Sicilia" l'8 novembre, il 16 novembre e il 24 novembre;
- n. 60 passaggi del video promozionale da 6 minuti mandati in onda per 10 giorni (n. 3 passaggi al giorno) sulle alcune emittenti regionali.

Per tutte le attività di comunicazione realizzate e per quelle previste in futuro è stata realizzata un'apposita creatività grafica.

Di seguito l'elenco con le tappe del Tour.

#### Le tappe del Road Show

DATA	TIPO DI MANIFESTAZIONE	LUOGO
29/09/12	Giornata pre-festiva	Canicatti
30/09/12	Festa della vendemmia	Barcellona Pozzo di Gotto
06/10/12	Sagra del pistacchio	Bronte
07/10/12	Fiera agricola	Ventimiglia di sicilia
13/10/12	Sagra della mostarda e del ficodindia	Carlentini
14/10/12	Sagra dei prodotti tipici	Floresta
20/10/12	Festa del castagno	Trecastagmi
21/10/12	Sagra della castagna	Antillo
09/11/12	Giornata pre-festiva	Modica
10/11/12	Giornata pre-festiva	Pollina
11/11/12	Palio delle botti	Castell Umberto
17/11/12	Giornata pre-festiva	San Cataldo
18/11/12	Giornata festiva	Novara di Sicilia
25/11/12	Fiera Capricci d'autunno	Fiumedinisi

Per l'organizzazione e il coordinamento del Road Show si è provveduto alla personalizzazione e allestimento dell'autocaravan (oltre alla personalizzazione esterna il camper è stato dotato di schermo, videoproiettore, pc, materiale informativo, gadgets e qualsiasi strumento utile ai fini dello svolgimento dell'attività) e alla proiezione del video Banda Larga 6 di circa minuti che illustrava il progetto. A tutti i partecipanti è stato consegnato uno shopper contenente la cartellina personalizzata, il blocco, la penna e l'agenda personalizzata. Si è inoltre provveduto alla somministrazione di complessivi 334 questionari.

## Alcune immagini del camper allestito per il Tour



La tabella riportata di seguito illustra la ripartizione per tappe del tour dei materiali raccolti e di quelli distribuiti.

### Materiali distribuiti nel corso del Road Show

DATA	LUOGO	N° QUESTIONARI RACCOLTI	MATERIALI DISTRIBUITI			
			BROCHURE	PIEGHEVOLI ISTITUZIONALI	SHOPPER	BLOCK NOTES
29/09/12	Canicatti	22	100	100	50	50
30/09/12	Barcellona Pozzo di Gotto	31	100	100	50	50
06/10/12	Bronte	38	100	100	50	50
07/10/12	Ventimiglia di sicilia	23	100	100	50	50
13/10/12	Carlentini	0	100	100	50	50
14/10/12	Floresta	15	100	100	50	50
20/10/12	Trecastagmi	18	100	100	50	50
21/10/12	Antillo	123	130	130	130	130
09/11/12	Modica	9	100	100	50	50
10/11/12	Pollina	2	100	100	50	50
11/11/12	Castell Umberto	16	100	100	50	50
17/11/12	San Cataldo	3	100	100	50	50
18/11/12	Novara di Sicilia	15	100	100	50	50
25/11/12	Fiumedinisi	19	100	100	50	50
<b>TOTALE</b>		<b>334</b>	<b>1.430</b>	<b>1.430</b>	<b>780</b>	<b>780</b>

Terminate le procedure per l'aggiudicazione delle gare e per la stipula dei contratti con le società aggiudicatrici da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, tramite la propria società in-house "Infratel Italia", è stata subito avviata la complessa e lunga fase di stipula delle convenzioni ed acquisizione delle necessarie autorizzazioni dagli Enti (Province, Comuni, Anas, ecc.) interessati.

A causa del ricorso al TAR avverso l'aggiudicazione del Bando di Gara si sono avuti dei ritardi nell'avvio dei lavori dovuto rispetto al cronoprogramma generale del progetto, che è stato rimodulato.

I lavori hanno avuto inizio il 06/12/2012 con il primo ordine di progettazione esecutiva ed il 19/03/2013 con il primo contratto attuativo relativo alla tratta "Barcellona P.G. - Barcellona S. Paolo.

Alla fine del 2013 sono state definite tutte le attività amministrative per l'avvio di un nuovo piano che prevedeva la realizzazione di ulteriori interventi ad integrazione di quelli già approvati, per il completamento dello sviluppo della banda larga nelle aree rurali siciliana.

L'amministrazione regionale, infatti, tenuto conto di quanto comunicato dal MISE in merito alle economie comunicate generatesi nel corso dell'esecuzione degli interventi previsti nel piano tecnico allegato alla Convenzione Operativa del 23/11/2011, in corso di realizzazione, e considerata la residua dotazione finanziaria disponibile sulla misura 321/B del PSR Sicilia 2007-2013, ha ritenuto di riallocare tali risorse per integrare gli interventi con l'obiettivo di azzerare il Digital Divide nelle aree rurali con problemi di sviluppo della Sicilia.

Ciò anche nella considerazione che con nota n. 52131 del 27/09/2012 la Regione Siciliana, Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari - Dipartimento degli Interventi Strutturali per l'Agricoltura ha trasmesso una proposta di bando per attivare l'Azione 2 della Misura 321/B "Sostegno agli utenti (pubbliche amministrazioni, imprese e popolazioni rurali) per l'acquisto di terminali di utente, nelle aree rurali molto marginali dove le condizioni geomorfologiche particolarmente difficili e/o la bassissima densità di popolazione rendono gli interventi infrastrutturali terrestri scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili entro il 31/12/2015", chiedendo, nel contempo, al Ministero dello Sviluppo Economico, le necessarie informazioni tecniche per il perfezionamento dello stesso ed al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di esprimere il previsto parere di conformità al Regime di aiuto n. 646/2009;

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con nota n. 1277 del 16/10/2012, ha rilasciato il proprio parere segnalando diverse criticità rispetto a quanto previsto dal Regime di aiuto n. 646/2009, in relazione all'ipotesi di Bando proposta dalla Regione Siciliana;

Viste le problematiche emerse per l'attivazione dell'azione 2 della Misura 321/B, con nota n. 35403 del 13/05/2013, la Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari ha comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che in sede di riunione del 23 aprile 2013 del Comitato di Coordinamento e Monitoraggio, tenuto conto delle valutazioni tecnico-amministrative preliminari e del parere rilasciato dal Mipaaf, e preso atto della sussistenza di numerose e significative criticità per un'attuazione tempestiva, efficace ed efficiente degli interventi previsti nell'ambito della "Tipologia B" del regime di aiuto N.646/2009, riteneva opportuno destinare anche la quota originariamente prevista per tale tipologia di intervento all'implementazione degli interventi previsti nell'ambito dell'Azione 1 della Misura 321/B del PSR Sicilia 2007-2013, finalizzata alla "Realizzazione di infrastrutture di proprietà pubblica in aree bianche C e D in digital divide", valutata molto più strategica ed incisiva per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali siciliane;

Con seduta del 25/11/2013, il Comitato di coordinamento e monitoraggio, previsto dall'art. 8 dell'Accordo di Programma, ha preso atto delle comunicazioni fornite dal MISE sulla rinvenuta sussistenza di consistenti economie generatesi in fase di progettazione definitiva ed ha provveduto all'approvazione dello schema di un nuovo Piano Tecnico Integrativo da allegare all'Atto integrativo alla Convenzione Operativa del 23 novembre 2011. Nella medesima seduta, altresì, il Comitato ha constatato la necessità di aggiornare i termini per il completamento delle opere previste nel piano tecnico allegato alla Convenzione Operativa del 23/11/2011, dovute a circostanze imprevedibili e indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione Delegata, sopravvenute in fase di aggiudicazione della gara d'appalto e nel corso dell'esecuzione dei lavori;

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha notificato alla Regione Siciliana, con nota n. 76348 del 27/11/2013, che il costo complessivo previsto nel piano tecnico allegato alla Convenzione Operativa del 23/11/2011, per la realizzazione degli interventi nello stesso indicati, si doveva considerare aggiornato in diminuzione, per effetto di consistenti economie ottenute in fase di progettazione definitiva in esito a sopravvenute ulteriori disponibilità di infrastrutture di posa, non concesse inizialmente dagli operatori, che avevano determinato minori costi in fase di progettazione definitiva e per effetto dell'annullamento di alcuni interventi su tratte che, nel frattempo, erano state collegate con fibra ottica di altri operatori o soppresse a seguito di ottimizzazioni di rete e sostituite con altri apparati in grado di offrire servizi ADSL. Pertanto l'importo complessivo necessario per il completamento di tutti gli interventi previsti nel piano tecnico allegato alla Conv. Op. del 23/11/2011, incluse le spese per attività di cui all'art. 5 della stessa, originariamente stimato in € 23.061.494 (IVA esclusa), si riduceva ad € 12.283.962 (IVA esclusa), generando un'economia di € 10.777.502 (IVA esclusa), utilizzabile per ulteriori progetti di riduzione del Digital Divide;

Per le motivazioni di cui prima, il 04/12/2013 è stato sottoscritto, tra la Regione Siciliana, Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari - Dipartimento degli Interventi Strutturali per l'Agricoltura ed il Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni, un Atto integrativo alla Convenzione Operativa del 23/11/2011 per lo sviluppo della banda larga nelle aree rurali bianche C e D della Regione Siciliana con il quale si stabiliva, tra l'altro, la dotazione finanziaria complessiva per la realizzazione degli interventi integrativi previsti nell'allegato Piano Tecnico Integrativo, che scaturiva dallo spostamento di destinazione della quota originariamente prevista per gli interventi di cui alla "Tipologia B" del regime di aiuto N.646/2009 e dalle economie comunicate dal Ministero dello Sviluppo Economico, pari ad un importo di Euro 13.124.341 (IVA esclusa), a valere su apposito capitolo regionale, da destinare alla realizzazione di ulteriori interventi nell'ambito della Misura 321/B Azione 1 del PSR Sicilia 2007-2013 (2° Piano);

Con Decreto n. 5505 del 09/12/2013 del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali è stato approvato l'Atto integrativo alla Convenzione Operativa del 23 novembre 2011, con l'allegato nuovo Piano Tecnico ed è stato modificato il termine di cui all'articolo 4 del Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n. 5842 del 06/12/2011, per la conclusione dei lavori di cui al primo piano tecnico, che è stato prorogato al 31/12/2014.

Per la realizzazione degli interventi stabiliti con il 1° Piano tecnico e con il 2° Piano tecnico integrativo, rimane invariata la copertura finanziaria complessiva già prevista all'art. 7 dell'Accordo di Programma per lo sviluppo della banda larga nelle aree rurali bianche C e D della Regione Siciliana, sottoscritto in data 18 ottobre 2011 tra Regione Siciliana e Ministero dello Sviluppo Economico;

In data 18/12/2013 il Ministero dello Sviluppo Economico ha presentato la domanda d'aiuto n. 94752484306, acquisita al protocollo n. 73701 del 18/12/2013, a firma del Direttore Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione del Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, firmatario della Convenzione Operativa del 23/11/2011 e del successivo Atto integrativo del 04/12/2013, intesa ad ottenere la concessione di un contributo nella misura del 100 % della spesa ammissibile, ai sensi della Misura 321 - Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale, denominata "Sottomisura B - Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT)" - Azione 1 del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2007-2013 per la realizzazione degli interventi infrastrutturali in fibra ottica ad alta capacità per lo sviluppo dei servizi a banda larga nelle aree rurali bianche (aree con infrastrutture a banda larga inesistenti o a bassa connettività) ricadenti in zone territoriali C e D in digital divide della regione Sicilia, così



come previsti nel Piano Tecnico allegato all'Atto integrativo alla Convenzione Operativa del 23/11/2011, del 04/12/2013.

In data 19/12/2013, con Decreto del Dirigente Generale n. 5919 si è concesso il finanziamento a valere sulla Misura 321/B Azione 1 del PSR Sicilia 2007/2013 (2° Piano), registrato dalla Corte dei Conti in data 21/01/2014, reg. n. 1, foglio n. 192, per un importo complessivo di Euro 13.120.260 (IVA esclusa), a valere sui fondi FEASR del PSR Sicilia 2007-2013, composto da:

a) € 2.346.839 (IVA esclusa), provenienti dalla quota di dotazione finanziaria prevista per l'attuazione dell'Azione 2 della Misura 321/B del PSR Sicilia 2007-2013;

b) € 10.773.421 (IVA esclusa) provenienti da economie rinvenute dal Ministero dello Sviluppo Economico, durante la realizzazione degli interventi previsti nel Piano Tecnico allegato alla Convenzione Operativa sottoscritta in data 23/11/2011;

c) quota IVA di euro 2.886.457 che sarà riconosciuta a valere su apposito capitolo regionale e sulla base della normativa vigente all'atto dei pagamenti.

Per un totale complessivo pari ad € 16.006.717, compresa IVA, così ripartito:

- € 13.120.260 corrispondenti al 100% della spesaritenuta ammissibile a valere sulla Mis. 321/B Az.1

- € 2.886.457 pari all'IVA, calcolata con aliquota al 22%.

Nel nuovo Piano Tecnico allegato all'Atto integrativo 04/12/2013 (2° Piano), tra le altre cose, sono stati definiti i nuovi interventi da realizzare ad integrazione di quelli previsti nel Piano Tecnico allegato alla Convenzione Operativa sottoscritta in data 23 novembre 2011, corrispondenti a circa 300 km di infrastrutture terrestri in fibra ottica, in gran parte posata in infrastruttura di nuova realizzazione, e circa 150 km di cavi sottomarini in fibra ottica per il collegamento delle isole (Ustica e Stromboli).

Per la realizzazione dei piani (1° e 2° Piano) la dotazione finanziaria complessiva è di Euro 25.408.333 (IVA esclusa) prevista nel PSR Sicilia 2007-2013 per la Misura 321 - "Sottomisura B - Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (TIC)".

Con nota protocollo n. 0009464 del 29/05/2014 la Società in house del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), trasmetteva il Progetto preliminare per la realizzazione di impianti sottomarini per il collegamento in fibra ottica delle isole di Ustica e Stromboli, previsti nel Piano Tecnico allegato all'Atto integrativo della Convenzione Operativa del 23/11/2011, stipulato il 04/12/2013.

In data 24/10/2011, con nota prot. n° 82193, il Dipartimento dell'Agricoltura della Regione Siciliana, l'Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2007-2013 comunicava al Ministero dello Sviluppo Economico ed alla Società in house dello stesso, Infratel Italia SpA, di avere svolto, con il coordinamento della Segreteria Generale della Presidenza della Regione Siciliana, due incontri preliminari con i Dirigenti apicali delle strutture organizzative regionali competenti al rilascio dei provvedimenti autorizzativi, al fine di valutare la compatibilità del necessario iter amministrativo con i vincoli temporali determinati dai finanziamenti comunitari utilizzati per il progetto e che in esito ai succitati incontri è emerso che sulla base dell'esperienze pregresse di ciascun ufficio per la specificità dei vincoli cui sono assoggettate le aree interessate dalle opere sottomarine e nella considerazione che la fase di progettazione era ancora ad uno stadio iniziale, la previsione dei tempi necessari per la definizione dell'iter tecnico-amministrativo di rilascio di tutte le autorizzazioni risultava incompatibile con le scadenze fissate dall'UE per la realizzazione del progetto nell'ambito della Programmazione 2007-2013 e, pertanto, al fine di utilizzare efficacemente ed efficientemente le risorse economiche rese disponibili, si chiedeva al MISE di elaborare, sulla base delle competenze e delle conoscenze derivanti dalle consultazioni pubbliche effettuate, una proposta alternativa di sostituzione delle previste opere di collegamento sottomarine con ulteriori interventi



di infrastrutturazione terrestre ancora da realizzare sul territorio siciliano, il cui iter tecnico amministrativo ed esecutivo risultasse compatibile con la tempistica imposta dalla Programmazione dei fondi FEASR nell'ambito del PSR Sicilia 2007-13.

Il Comitato di coordinamento e monitoraggio, con seduta del 04/12/2014, ha approvato la sostituzione ed integrazione degli interventi previsti nel 2° Piano Tecnico FEASR integrativo approvato con DDG n. 5919 del 19/12/2013, a seguito dell'annullamento dei previsti interventi sottomarini per il collegamento in fibra ottica delle isole di Ustica e Stromboli, l'aggiornamento degli interventi del 1° Piano Tecnico approvato con DDG n. 5842 del 06/12/2011 e la proroga, fino al 31/03/2015, del termine di conclusione dello stesso.

Alla data del 31/12/2014 gli interventi previsti nel 1° Piano Tecnico (approvato con DDG n. 5842 del 06/12/2011) sono stati completati e hanno consentito la realizzazione di circa 460 Km. di nuova infrastruttura in fibra ottica nelle aree rurali del territorio siciliano.

Con DDG 895 del 27/02/2015 è stato, infine, approvato il Piano Tecnico finale di dicembre 2014, con il quale sono definiti tutti gli interventi da realizzare con il 1° Piano e con il 2° Piano, tenuto conto di tutte le variazioni rese necessarie, durante la realizzazione degli interventi, a causa di sopravvenute esigenze tecniche, problematiche legate ai tempi di acquisizione delle autorizzazioni da parte degli Enti preposti, variazioni intervenute su alcune centrali che, in corso d'opera, sono state collegate da altri operatori o soppresse per ottimizzazioni di rete.

Alla data del 20/10/2015 gli interventi previsti nel 2° Piano Tecnico (approvato con DDG n. 5919 del 19/12/2013) sono stati completati e hanno consentito la realizzazione di circa 325 Km. di nuova infrastruttura in fibra ottica nelle aree rurali del territorio siciliano.

Alla data del 31/10/2015 dei complessivi 141 interventi realizzati, sono state consegnate 51 tratte agli operatori di telecomunicazione che ne hanno fatto richiesta allo scopo di fornire i servizi di connettività a banda larga e ultralarga alla popolazione..

Si riportano, nelle pagine seguenti, le tabelle con l'elenco degli interventi complessivamente realizzati con i progetti finanziati a valere sulla Misura 321/B Azione 1 del PSR Sicilia 2007/2013, suddivisi per i due piani di intervento.

**PSR Sicilia 2007-2013**

**“Banda Larga nelle aree rurali”**

**Misura 321/B - Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - Sottomisura B - Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) - Azione 1 “Realizzazione di infrastrutture di proprietà pubblica in aree bianche C e D in digital divide”**

**1° PIANO TECNICO (APPROVATO CON DDG N. 5842 del 06/12/2011)**

**INTERVENTI REALIZZATI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2014**

<b>Prov.</b>	<b>Comune</b>	<b>Nodo di partenza</b>	<b>Nodo di arrivo (Nome sede da collegare)</b>	<b>Nuova infrastruttura fibra ottica (km)</b>	<b>Stato dei lavori</b>	<b>Data ultimazione lavori</b>
PA	SANTA FLAVIA	CASTELDACCIA 2	CASTELDACCIA COZZO BIANCO	4,0	COMPLETATO	11/07/2013
ME	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	BARCELLONA P.G.	BARCELLONA S. PAOLO	2,6	CONSEGNATO	24/07/2013
ME	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	BARCELLONA P.G.	PRONOTARO	2,7	COMPLETATO	05/08/2013
ME	MILAZZO	MILAZZO S. PIETRO	BASTIONE	1,6	CONSEGNATO	06/08/2013
ME	MONTAGNAREALE	PATTI CENTRO	MONTAGNAREALE 2	4,5	COMPLETATO	07/08/2013
PA	CAMPOFELICE DI FITALIA	MEZZOJUSO	CAMPOFELICE DI FITALIA	7,6	CONSEGNATO	09/08/2013
PA	VENTIMIGLIA DI SICILIA	BAUCINA	VENTIMIGLIA DI SICILIA	3,8	CONSEGNATO	09/08/2013
PA	PETRALIA SOPRANA	PETRALIA SOTTANA	RAFFO	8,7	COMPLETATO	28/08/2013
AG	JOPPOLO GIANCAXIO	RAFFADALI	JOPPOLO GIANCAXIO	3,1	COMPLETATO	12/09/2013
ME	TORTORICI	TORTORICI	S. ANDREA DI SICILIA	3,5	COMPLETATO	12/09/2013
ME	CASTROREALE	BARCELLONA P.G.	BAFIA 3	6,0	COMPLETATO	19/09/2013
ME	CASTROREALE	BARCELLONA P.G.	BAFIA 2	(*)	COMPLETATO	19/09/2013
ME	MONTALBANO ELICONA	MONTALBANO ELICONA	BRAIDI 2	0,1	COMPLETATO	30/09/2013
PA	GRATTERI	LASCARI	GRATTERI	7,9	COMPLETATO	18/10/2013
ME	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	BARCELLONA P.G.	CALDERA'	0,8	CONSEGNATO	23/10/2013
PA	TORRETTA	CAPACI	C.DA COLUMBRINA	1,4	COMPLETATO	06/11/2013
PA	GODRANO	VILLAFRATI	GODRANO	7,3	COMPLETATO	06/11/2013
PA	SAN MAURO CASTELVERDE	FINALE DI POLLINA	S. MAURO CASTELVERDE	24,8	CONSEGNATO	06/11/2013
ME	MAZZARRÀ SANT'ANDREA	FURNARI	MAZZARRA'	3,8	CONSEGNATO	07/11/2013
ME	TRIPI	FURNARI	CAMPOGRANDE	5,2	CONSEGNATO	07/11/2013
ME	BASICÒ	TRIPI	BASICO'	8,4	CONSEGNATO	22/11/2013
EN	CENTURIFE	CENTURIFE	CENTURIFE 3	0,1	COMPLETATO	28/11/2013
RG	CHIARAMONTE GULFI	CHIARAMONTE GULFI	C.DA PIANO DELL'ACQUA	8,3	COMPLETATO	28/11/2013
ME	GRANITI	GAGGI 2	GRANITI	4,7	COMPLETATO	28/11/2013
ME	SANTA DOMENICA VITTORIA	RANDAZZO	S. DOMENICA VITTORIA	6,8	COMPLETATO	28/11/2013
ME	BROLO	BROLO	LACCO	3,4	COMPLETATO	30/11/2013
CT	MANIACE	MALETTO	MANIACE 2	3,3	COMPLETATO	09/12/2013
CL	BOMPENSIERE	SERRADIFALCO	BOMPENSIERE	5,1	COMPLETATO	13/12/2013
ME	CASTELL'UMBERTO	CASTELLUMBERTO 2	SFARANDA	2,3	COMPLETATO	16/12/2013
ME	CASTELL'UMBERTO	CASTELLUMBERTO 2	SFARANDA 2	(*)	COMPLETATO	16/12/2013
PA	POLLINA	FINALE DI POLLINA	POLLINA	7,7	COMPLETATO	16/12/2013
TP	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	FRAGINESI 2	SCOPELLO DI SICILIA 2	6,7	COMPLETATO	16/12/2013
TP	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	FRAGINESI 2	SCOPELLO DI SICILIA	(*)	COMPLETATO	16/12/2013
ME	MONFORTE SAN GIORGIO	MONFORTE 2	MONFORTE PELLEGRINO	3,5	COMPLETATO	18/12/2013
PA	ROCCAMENA	CAMPOREALE	ROCCAMENA	14,4	COMPLETATO	30/12/2013
ME	MILAZZO	MILAZZO S. PIETRO	MILAZZO S. PIETRO 2	1,2	COMPLETATO	20/01/2014

ME	TRIPOLI	CAMPOGRANDE	TRIPOLI	3,8	CONSEGNATO	10/02/2014
CL	VILLALBA	VALLELUNGA NUOVA	VILLALBA 2	4,8	COMPLETATO	18/02/2014
CL	NISCEMI	NISCEMI	NISCEMI ULMO	0,4	COMPLETATO	24/02/2014
CL	SAN CATALDO	S. CATALDO	ROCCELLA (CL)	1,7	COMPLETATO	12/03/2014
ME	CONDRO'	PACE DEL MELA	CONDRO'	6,5	CONSEGNATO	01/04/2014
ME	GUALTIERI SICAMINÒ	PACE DEL MELA	GUALTIERI SICAMINO'	(*)	CONSEGNATO	01/04/2014
ME	ITALA	SCALETTA ZANCLEA	ITALA 2	(*)	CONSEGNATO	04/04/2014
ME	ITALA	SCALETTA ZANCLEA	ITALA	4,1	COMPLETATO	04/04/2014
ME	MONGIUFFI MELIA	LETOJANNI	MONGIUFFI MELIA	6,5	CONSEGNATO	14/04/2014
ME	FIUMEDINISI	ALÌ TERME	FIUMEDINISI	6,2	COMPLETATO	17/04/2014
RG	SCICLI	DONNALUCATA	PLAYA GRANDE	2,7	COMPLETATO	24/04/2014
RG	CHIARAMONTE GULFI	CHIARAMONTE GULFI	ROCCAZZO	0,7	COMPLETATO	05/05/2014
ME	ALÌ	ALÌ TERME	ALÌ SUPERIORE	6,7	COMPLETATO	07/05/2014
EN	NICOSIA	NICOSIA 2	S. GIACOMO (EN)	2,7	COMPLETATO	08/05/2014
PA	CEFALÙ	CEFALÙ S. BARBARA	MAZZAFORNO	6,6	COMPLETATO	16/05/2014
TP	ERICE	NAPOLA	BALLATA	7,4	COMPLETATO	30/05/2014
ME	FORZA D'AGRÒ	S. ALESSIO SICULO	FORZA D'AGRO'	5,4	COMPLETATO	02/06/2014
CT	BELPASSO	BELPASSO	PALAZZOLA (CT)	10,2	CONSEGNATO	06/06/2014
EN	VILLAROSA	VILLAROSA	VILLAPRIOLO	6,5	COMPLETATO	06/06/2014
CT	CASTEL DI IUDICA	CASTEL DI IUDICA	GIUMARRA CINQUEGRANE	2,5	COMPLETATO	11/06/2014
RG	MODICA	MODICA	ZAPPULLA	(*)	COMPLETATO	13/06/2014
RG	MODICA	MODICA	ZAPPULLA 2	9,7	COMPLETATO	13/06/2014
ME	CASTEL DI LUCIO	MISTRETTA	CASTEL DI LUCIO	14,8	CONSEGNATO	20/06/2014
EN	SPERLINGA	NICOSIA 2	SPERLINGA	7,5	CONSEGNATO	25/06/2014
ME	NASO	NASO 2	CRESTA	1,9	CONSEGNATO	27/06/2014
SR	CARLENTINI	LENTINI	PEDAGAGGI	13,8	COMPLETATO	11/07/2014
ME	GIOIOSA MAREA	GIOIOSA MAREA	S. FRANCESCO	4,8	COMPLETATO	23/07/2014
CL	MONTEDORO	SERRADIFALCO	MONTEDORO	7,4	CONSEGNATO	23/07/2014
ME	MANDANICI	PAGLIARA	MANDANICI II	7,3	COMPLETATO	24/07/2014
RG	SANTA CROCE CAMERINA	S. CROCE CAMERINA	C.DA CAUCANA	6,6	COMPLETATO	31/07/2014
CT	BELPASSO	PALAZZOLA	MISERICORDIA	3,7	CONSEGNATO	01/08/2014
CT	RAGALNA	S. MARIA DI LICODIA	RAGALNA 3	6,5	CONSEGNATO	01/08/2014
CT	MILO	ZAFFERANA ETNEA	MILO	5,0	CONSEGNATO	12/09/2014
ME	NOVARA DI SICILIA	FURNARI	NOVARA DI SICILIA 2	16,1	CONSEGNATO	22/09/2014
CT	CALTAGIRONE	CALTAGIRONE	PASSO CRISTOFORO	5,6	COMPLETATO	17/10/2014
ME	ANTILLO	S. TERESA DI RIVA	ANTILLO 2	30,4	CONSEGNATO	17/11/2014
ME	LIMINA	S. TERESA DI RIVA	LIMINA	(*)	COMPLETATO	17/11/2014
EN	ENNA	ENNA S. ANNA	BRUCHITO	6,9	COMPLETATO	05/12/2014
CL	MARIANOPOLI	S. CATERINA VILLARMOSSA	MARIANOPOLI	11,7	COMPLETATO	10/12/2014
PA	TERRASINI	TERRASINI	C.DA VALENZA	5,9	COMPLETATO	10/12/2014
ME	FLORESTA	UCRIA	FLORESTA	13,1	COMPLETATO	15/12/2014
EN	NICOSIA	NICOSIA 2	VILLADORO	19,4	CONSEGNATO	15/12/2014
<b>TOTALE KM NUOVA INFRASTRUTTURA</b>				<b>458,8</b>		

(\*) Centrali accorpate

**PSR Sicilia 2007-2013**

**“Banda Larga nelle aree rurali”**

**Misura 321/B - Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - Sottomisura B - Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) - Azione 1 “Realizzazione di infrastrutture di proprietà pubblica in aree bianche C e D in digital divide”**

**2° PIANO TECNICO (APPROVATO CON DDG N. 5919 del 19/12/2013)**

**INTERVENTI REALIZZATI ENTRO IL 20 OTTOBRE 2015**

<b>Prov.</b>	<b>Comune</b>	<b>Nodo di arrivo (Nome sede da collegare)</b>	<b>Nuova infrastruttura fibra ottica (km)</b>	<b>Stato dei lavori</b>	<b>Data ultimazione lavori</b>
PA	SAN MAURO CASTELVERDE	BORRELLO	0 (correlata con S. Mauro Castelverde)	COMPLETATO	15/12/2014
ME	TRIPOLI	CAMPOGRANDE 2	0 (correlata con Campogrande)	COMPLETATO	07/11/2013
CT	ADRANO	DAGALA	(*)	COMPLETATO	06/05/2014
CT	ADRANO	DAGALA 2	2,0	COMPLETATO	06/05/2014
CT	CASTEL DI IUDICA	GIUMARRA	0 (correlata con Cinquegrane)	CONSEGNATA	11/06/2014
PA	PRIZZI	FILAGA	6,7	CONSEGNATA	17/10/2014
ME	MOIO ALCANTARA	FRANCAVILLA MOIO	10,0	COMPLETATO	17/10/2014
ME	LETOJANNI	GALLODORO 2	3,4	COMPLETATO	27/11/2014
ME	SANT'AGATA DI MILITELLO	VALLEBRUCA	6,1	CONSEGNATA	02/12/2014
PA	CACCAMO	CACCAMO S. GIOVANNI	5,0	CONSEGNATA	05/12/2014
PA	GANGI	COMUNELLO	6,2	COMPLETATO	16/12/2014
ME	LIPARI	VULCANO PIANO	5,5	CONSEGNATA	16/01/2015
PA	SAN MAURO CASTELVERDE	C.DA KARSA	6,7	COMPLETATO	09/02/2015
SR	PACHINO	PACHINO RANEDDI	8,9	COMPLETATO	06/03/2015
CT	CALTAGIRONE	CALTAGIRONE ZONA 76	3,4	COMPLETATO	19/03/2015
ME	FURNARI	TONNARELLA	5,9	CONSEGNATA	01/04/2015
RG	SCICLI	GERRANTINI	4,0	COMPLETATO	03/04/2015
PA	CASTELDACCIA	CIANDRO	5,9	COMPLETATO	17/04/2015
PA	CASTELDACCIA	CASTELDACCIA BELLACERA	(*)	COMPLETATO	17/04/2015
ME	LIPARI	QUATTROPANI	8,8	CONSEGNATA	06/05/2015
CT	CALTAGIRONE	S. PIETRO DI CALTAGIRONE	12,2	COMPLETATO	06/05/2015
ME	LIPARI	PIANOCONTE	(*)	CONSEGNATA	06/05/2015
RG	MODICA	C.DA PASSO PARRINO	6,8	CONSEGNATA	11/05/2015
RG	MODICA	FRIGINTINI MARTISIELLO	3,8	CONSEGNATA	11/05/2015
RG	MODICA	MODICA MOLA	6,1	CONSEGNATA	11/05/2015
TP	BUSETO PALIZZOLO	BRUCA	12,9	COMPLETATO	22/05/2015
SR	AVOLA	AVOLA ANTICA	6,5	COMPLETATO	23/06/2015
SR	AVOLA	AVOLA ANTICA 2	(*)	COMPLETATO	23/06/2015
SR	PALAZZOLO ACREIDE	BENESITI	9,4	COMPLETATO	30/06/2015
CL	CALTANISSETTA	C.DA XIRBI	7,8	CONSEGNATA	20/07/2015
SR	PALAZZOLO ACREIDE	PALAZZOLO S.LUCIA	(*)	CONSEGNATA	30/06/2015
CT	CALTAGIRONE	PIANO S. PAOLO	(*)	CONSEGNATA	02/10/2015
CT	CALTAGIRONE	PIANO S. PAOLO 2	13,2	CONSEGNATA	02/10/2015
SR	NOTO	RIGOLIZIA	11,9	CONSEGNATA	30/06/2015
SR	ROSOLINI	SANTA ALESSANDRA	7,0	CONSEGNATA	30/06/2015

PA	MONTELEPRE	SUVARELLI 2	4,9	COMPLETATO	09/06/2015
PA	BELMONTE MEZZAGNO	BELMONTE CASALE	5,3	COMPLETATO	26/05/2015
CT	MASCALI	MASCALI Z.16	(*)	CONSEGNATA	23/06/2015
CT	MASCALI	MASCALI Z.9	1,0	CONSEGNATA	23/06/2015
ME	SANTA TERESA DI RIVA	MISSERIO	8,2	CONSEGNATA	10/07/2015
PA	MONTELEPRE	PIANO DELL'OCCHIO	4,9	COMPLETATO	10/06/2015
CT	RANDAZZO	RANDAZZO 3	3,2	COMPLETATO	17/06/2015
PA	TRABIA	S. ONOFRIO (PA)	5,2	COMPLETATO	17/06/2015
TP	SALEMI	SALEMI 2	1,7	COMPLETATO	11/06/2015
AG	SAMBUCA DI SICILIA	SAMBUCA DI SICILIA 2	4,2	COMPLETATO	10/07/2015
PA	MONTELEPRE	SUVARELLI 3	4,3	COMPLETATO	12/06/2015
RG	SANTA CROCE CAMERINA	C.DA CAMMARANA	8,0	COMPLETATO	30/06/2015
PA	POLLINA	C.DA MONTENERO (PA)	7,9	COMPLETATO	07/08/2015
EN	NICOSIA	CASTAGNA	2,6	COMPLETATO	23/07/2015
EN	CENTURIFE	CENTURIFE 2	1,3	COMPLETATO	28/08/2015
AG	CATTOLICA ERACLEA	ERACLEA MINOA	7,6	COMPLETATO	12/10/2015
CL	SERRADIFALCO	GROTTAROSSA (CL)	8,3	COMPLETATO	02/10/2015
CT	NICOLOSI	LE GINESTRE	5,4	CONSEGNATA	07/08/2015
CT	RAMACCA	LIBERTINIA	10,4	CONSEGNATA	07/08/2015
TP	PANTELLERIA	PANTELLERIA 3	4,3	COMPLETATO	15/10/2015
CT	SANTA VENERINA	S. VENERINA 2	0,6	CONSEGNATA	13/07/2015
ME	CAPO D'ORLANDO	SCAFA DI SICILIA	0,2	COMPLETATO	15/10/2015
PA	CACCAMO	CACCAMO SAMBUCHI	8,9	CONSEGNATA	23/09/2015
PA	CEFALÙ	CEFALU' S. AMBROGIO	7,0	CONSEGNATA	17/06/2015
ME	FONDACHELLI-FANTINA	FANTINA	5,8	COMPLETATO	25/07/2015
ME	NOVARA DI SICILIA	S. BASILIO (ME)	8,2	CONSEGNATA	02/10/2015
EN	NICOSIA	S. POLO TORRETTA	0,1	COMPLETATO	08/09/2015
CT	ADRANO	C.DA LE VIGNE 2	10,2	COMPLETATO	28/05/2015
<b>TOTALE KM NUOVA INFRASTRUTTURA</b>			<b>325,6</b>		

(\*) Centrali accorpate

**Palermo 16/11/2015**