

Informativa

“Banda Larga nelle aree rurali”

 **Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2007-2013**

“*Coltiviamo sviluppo...
...Sicilia, la terra del tuo futuro*”



www.psr Sicilia.it

**COMITATO DI SORVEGLIANZA
PSR SICILIA 2007/2013**

PALERMO 14 NOVEMBRE 2014

“Banda Larga nelle aree rurali”
Misura 321/B - Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale -
Sottomisura B - Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) -
Azione 1 “Realizzazione di infrastrutture di proprietà pubblica
in aree bianche C e D in digital divide”

In data 18 ottobre 2011, terminato l'iter di approvazione delle bozze da parte della Giunta di Governo avvenuta con Delibera n. 273 del 17/10/2011, é stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra la Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari - Dipartimento degli Interventi Strutturali per l'Agricoltura e il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni che disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione delle attività inerenti il potenziamento delle infrastrutture per la diffusione del servizio di connettività a banda larga nelle aree rurali bianche C e D regionali a valere sui fondi FEASR 2007-2013, con la finalità di ridurre, ed in prospettiva abbattere, il digital-divide in cui ricadono parte delle famiglie, delle imprese e delle Pubbliche Amministrazioni della Sicilia, in conformità al Regime di aiuto n. 646/2009.

In data 22/11/2011 si è insediato il Comitato di coordinamento e monitoraggio, previsto dall'art. 8 dell'Accordo di Programma, che ha approvato la versione definitiva della Convenzione Operativa tra la Regione Siciliana e il Ministero dello Sviluppo Economico unitamente al Piano Tecnico allegato alla predetta Convenzione Operativa, costituente parte integrante e sostanziale della stessa, con il quale si definiscono le aree di intervento e i territori sui quali intervenire nel rispetto dei vincoli di impiego del fondo FEASR, della demarcazione rispetto agli interventi in materia realizzati e/o programmati nell'ambito di altri Fondi e delle priorità stabilite dall'AdG, le modalità di realizzazione degli interventi e le tempistiche di realizzazione degli stessi, l'elenco dettagliato degli interventi, il costo complessivo di ciascun intervento ed il periodo di esecuzione previsto, la quota della dotazione finanziaria della misura 321/B per l'attuazione dell'Azione 1 “Realizzazione di infrastrutture di proprietà pubblica in aree bianche C e D in digital divide”, pari ad euro 23.061.494 (IVA esclusa) a valere sui fondi FEASR del PSR Sicilia 2007-2013 e della quota IVA, pari ad euro 4.842907, che sarà riconosciuta a valere su apposito capitolo regionale;

In data 23/11/2011 é stata sottoscritta la Convenzione Operativa stipulata tra la Regione Siciliana, Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari - Dipartimento degli Interventi Strutturali per l'Agricoltura ed il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni, con la quale si regola il processo d'attuazione dell'intervento previsto dall'Accordo di Programma predetto, stabilendo le modalità per l'espletamento di tutti gli oneri formali e sostanziali delle procedure di rendicontazione, le modalità e i tempi di presentazione degli avanzamenti e dei rapporti di monitoraggio e le modalità di presentazione delle informazioni al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali previste dal regime N 646/2009;

Il progetto di implementazione della banda larga nelle zone rurali, si concretizzerà con la realizzazione di interventi infrastrutturali in fibra ottica ad alta capacità, di proprietà della Regione Siciliana, per lo sviluppo dei servizi a banda larga di almeno 7 Mbit/s e fino a 20 Mbit/s.

Il piano prevede la realizzazione di circa 595 km di rete ottica attraverso 96 interventi in 78 Comuni siciliani (allegato 1), con una riduzione del digital divide regionale di 1,5 punti percentuali passando dal 3,4% attuale al 1,9% a fine piano.

Con nota prot. n. 60302 del 29/11/2011 l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2007-2013 al fine di garantire la demarcazione e la complementarità con altri strumenti di intervento comunitari e nazionali, ha trasmesso all'Autorità di gestione del PO FESR 2007-2013, all'Organismo responsabile della programmazione e attuazione del PAR FAS 2007-2013, al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, l'elenco dei Comuni siciliani ove si interverrà con le risorse del fondo FEASR nell'ambito del PSR Sicilia 2007-2013 per lo sviluppo della Banda Larga nelle aree rurali bianche C e D delle Regione Siciliana, ai sensi della Decisione C(2010) del 30/04/2010 che approva l'aiuto di stato n. 646/2009, dell'Accordo di Programma e della Convenzione Operativa stipulati tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Siciliana.

In data 30/11/2011 è stata presentata la domanda d'aiuto da parte del Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, firmatario dell'Accordo di Programma del 18/10/2011 prima citato, intesa ad ottenere la concessione di un contributo nella misura del 100 % della spesa ammissibile, ai sensi della Misura 321 - Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale, denominata "Sottomisura B - Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT)" - Azione 1 del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2007-2013 per la realizzazione di interventi infrastrutturali in fibra ottica ad alta capacità per lo sviluppo dei servizi a banda larga nelle aree rurali bianche (aree con infrastrutture a banda larga inesistenti o a bassa connettività) ricadenti in zone territoriali C e D in digital divide della regione Sicilia;

L'Amministrazione regionale al termine dell'istruttoria ha espresso parere favorevole, ritenendo l'iniziativa meritevole di essere assistita con il contributo richiesto, ed ha approvato il progetto per l'importo di euro 23.061.494 (IVA esclusa), ivi comprese le spese generali;

Con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali è stato concesso il finanziamento al Mi.S.E. ai fini dell'intervento finanziario previsto dalla misura 321/B – Azione 1 del PSR Sicilia 2007/2013, dal piano tecnico allegato alla convenzione operativa richiamata nelle premesse ed alla domanda d'aiuto rilasciata informaticamente sul portale SIAN, per un importo complessivo di 27.904.401,00 euro, compresa I.V.A., così suddiviso: € 23.061.494,00 corrispondenti al 100% della spesa ritenuta ammissibile a valere sulla misura 321/B – Az. 1; € 4.842.907,00 pari all'I.V.A, a valere su apposito capitolo regionale.

A seguito di domanda di pagamento del 09/12/2011 presentata attraverso il sistema SIAN dal Mi.S.E. è stato erogato l'anticipo del 50% dell'importo concesso dalla misura 321/B – Azione 1 del PSR Sicilia 2007/2013, pari a € 11.530.747,00.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, tramite la propria società in-house "Infratel Italia", ha pubblicato un apposito bando per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori sulla GUCE GU/S S249 del 28/12/2011, che è stato aggiudicato il 07/11/2012, con firma del contratto avvenuta il 15/11/2012 e un apposito bando per l'istituzione di accordi quadro relativi all'acquisto di diritti d'uso di infrastrutture di posa di cavi in fibra ottica (IRU), pubblicato sulla GUCE il 4/12/2010, che è stato aggiudicato il 25/03/2011, con firma del contratto avvenuta il 26/05/2011.

Durante il periodo necessario all'aggiudicazione degli appalti di cui prima, l'Autorità di Gestione del Programma ha avviato una serie di attività di comunicazione e informazione (conferenze stampa, stand informativi, stampa, video, road show, ecc.) volte a far conoscere alle popolazioni dei territori interessati dagli interventi e al resto dei siciliani, l'importante investimento che si stava realizzando per favorire lo sviluppo socio-economico delle aree rurali attraverso l'accesso alle nuove tecnologie di comunicazione volte a ridurre l'isolamento fisico e geografico delle zone più marginali del territorio siciliano.

In particolare nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2012 è stato realizzato un Road Show in 14 tappe nelle aree rurali del territorio siciliano, con il quale si è voluto dare ampia diffusione ai seguenti temi:

- la banda larga quale strumento di accesso ad internet ad alta velocità e condizione essenziale per lo sviluppo delle aree rurali;
- il progetto di estensione della banda larga nelle zone rurali siciliane frutto di un Accordo di Programma e di una Convenzione Operativa tra la Regione siciliana e il Ministero dello Sviluppo Economico;
- i vantaggi dell'innovazione per la società civile;
- il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;
- il ruolo della Commissione europea.

Per la comunicazione del Tour sono stati pianificati:

- n. 3 avvisi stampa 24 moduli pubblicati su "Il quotidiano di Sicilia" l'8 novembre, il 16 novembre e il 24 novembre;
- n. 60 passaggi del video promozionale da 6 minuti mandati in onda per 10 giorni (n. 3 passaggi al giorno) sulle alcune emittenti regionali.

Per tutte le attività di comunicazione realizzate e per quelle previste in futuro è stata realizzata un'apposita creatività grafica.

Di seguito l'elenco con le tappe del Tour.

Le tappe del Road Show

DATA	TIPO DI MANIFESTAZIONE	LUOGO
29/09/12	Giornata pre-festiva	Canicatti
30/09/12	Festa della vendemmia	Barcellona Pozzo di Gotto
06/10/12	Sagra del pistacchio	Bronte
07/10/12	Fiera agricola	Ventimiglia di sicilia
13/10/12	Sagra della mostarda e del ficodindia	Carlentini
14/10/12	Sagra dei prodotti tipici	Floresta
20/10/12	Festa del castagno	Trecastagmi
21/10/12	Sagra della castagna	Antillo
09/11/12	Giornata pre-festiva	Modica
10/11/12	Giornata pre-festiva	Pollina
11/11/12	Palio delle botti	Castell Umberto
17/11/12	Giornata pre-festiva	San Cataldo
18/11/12	Giornata festiva	Novara di Sicilia
25/11/12	Fiera Capricci d'autunno	Fiumedinisi

Per l'organizzazione e il coordinamento del Road Show si è provveduto alla personalizzazione e allestimento dell'autocaravan (oltre alla personalizzazione esterna il camper è stato dotato di schermo, videoproiettore, pc, materiale informativo, gadgets e qualsiasi strumento utile ai fini dello svolgimento dell'attività) e alla proiezione del video Banda Larga 6 di circa minuti che illustrava il progetto. A tutti i partecipanti è stato consegnato uno shopper contenente la cartellina personalizzata, il blocco, la penna e l'agenda personalizzata. Si è inoltre provveduto alla somministrazione di complessivi 334 questionari.

Alcune immagini del camper allestito per il Tour



La tabella riportata di seguito illustra la ripartizione per tappe del tour dei materiali raccolti e di quelli distribuiti.

Materiali distribuiti nel corso del Road Show

DATA	LUOGO	N° QUESTIONARI RACCOLTI	MATERIALI DISTRIBUITI			
			BROCHURE	PIEGHEVOLI ISTITUZIONALI	SHOPPER	BLOCK NOTES
29/09/12	Canicatti	22	100	100	50	50
30/09/12	Barcellona Pozzo di Gotto	31	100	100	50	50
06/10/12	Bronte	38	100	100	50	50
07/10/12	Ventimiglia di sicilia	23	100	100	50	50
13/10/12	Carlentini	0	100	100	50	50
14/10/12	Floresta	15	100	100	50	50
20/10/12	Trecastagmi	18	100	100	50	50
21/10/12	Antillo	123	130	130	130	130
09/11/12	Modica	9	100	100	50	50
10/11/12	Pollina	2	100	100	50	50
11/11/12	Castell Umberto	16	100	100	50	50
17/11/12	San Cataldo	3	100	100	50	50
18/11/12	Novara di Sicilia	15	100	100	50	50
25/11/12	Fiumedinisi	19	100	100	50	50
TOTALE		334	1.430	1.430	780	780

Terminate le procedure per l'aggiudicazione delle gare e per la stipula dei contratti con le società aggiudicatrici da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, tramite la propria società in-house "Infratel Italia", è stata subito avviata la complessa e lunga fase di stipula delle convenzioni ed acquisizione delle necessarie autorizzazioni dagli Enti (Province, Comuni, Anas, ecc.) interessati.

A causa del ricorso al TAR avverso l'aggiudicazione del Bando di Gara si sono avuti dei ritardi nell'avvio dei lavori dovuto rispetto al cronoprogramma generale del progetto, che è stato rimodulato.

I lavori hanno avuto inizio il 06/12/2012 con il primo ordine di progettazione esecutiva ed il 19/03/2013 con il primo contratto attuativo relativo alla tratta "Barcellona P.G. - Barcellona S. Paolo.

Alla fine del 2013 sono state definite tutte le attività amministrative per l'avvio di un nuovo piano che prevede la realizzazione di ulteriori interventi ad integrazione di quelli già approvati, per il completamento dello sviluppo della banda larga nelle aree rurali siciliana.

L'amministrazione regionale, infatti, tenuto conto di quanto comunicato dal MISE in merito alle economie comunicate generatesi nel corso dell'esecuzione degli interventi previsti nel piano tecnico allegato alla Convenzione Operativa del 23/11/2011, in corso di realizzazione, e considerata la residua dotazione finanziaria disponibile sulla misura 321/B del PSR Sicilia 2007-2013, ha ritenuto di riallocare tali risorse per integrare gli interventi con l'obiettivo di azzerare il Digital Divide nelle aree rurali con problemi di sviluppo della Sicilia.

Ciò anche nella considerazione che con nota n. 52131 del 27/09/2012 la Regione Siciliana, Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari - Dipartimento degli Interventi Strutturali per l'Agricoltura ha trasmesso una proposta di bando per attivare l'Azione 2 della Misura 321/B "Sostegno agli utenti (pubbliche amministrazioni, imprese e popolazioni rurali) per l'acquisto di terminali di utente, nelle aree rurali molto marginali dove le condizioni geomorfologiche particolarmente difficili e/o la bassissima densità di popolazione rendono gli interventi infrastrutturali terrestri scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili entro il 31/12/2015", chiedendo, nel contempo, al Ministero dello Sviluppo Economico, le necessarie informazioni tecniche per il perfezionamento dello stesso ed al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di esprimere il previsto parere di conformità al Regime di aiuto n. 646/2009;

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con nota n. 1277 del 16/10/2012, ha rilasciato il proprio parere segnalando diverse criticità rispetto a quanto previsto dal Regime di aiuto n. 646/2009, in relazione all'ipotesi di Bando proposta dalla Regione Siciliana;

Viste le problematiche emerse per l'attivazione dell'azione 2 della Misura 321/B, con nota n. 35403 del 13/05/2013, la Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari ha comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che in sede di riunione del 23 aprile 2013 del Comitato di Coordinamento e Monitoraggio, tenuto conto delle valutazioni tecnico-amministrative preliminari e del parere rilasciato dal Mipaaf, e preso atto della sussistenza di numerose e significative criticità per un'attuazione tempestiva, efficace ed efficiente degli interventi previsti nell'ambito della "Tipologia B" del regime di aiuto N.646/2009, riteneva opportuno destinare anche la quota originariamente prevista per tale tipologia di intervento all'implementazione degli interventi previsti nell'ambito dell'Azione 1 della Misura 321/B del PSR Sicilia 2007-2013, finalizzata alla "Realizzazione di infrastrutture di proprietà pubblica in aree bianche C e D in digital divide", valutata molto più strategica ed incisiva per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali siciliane;

Con seduta del 25/11/2013, il Comitato di coordinamento e monitoraggio, previsto dall'art. 8 dell'Accordo di Programma, preso atto delle comunicazioni fornite dal MISE sulla rinvenuta sussistenza di consistenti economie generatesi in fase di progettazione definitiva, ha provveduto all'approvazione dello schema di un nuovo Piano Tecnico Integrativo da allegare all'Atto integrativo alla Convenzione Operativa del 23 novembre 2011, e, contestualmente, ha constatato la necessità di aggiornare i termini per il completamento delle opere previste nel piano tecnico allegato alla Convenzione Operativa del 23/11/2011, dovute a circostanze imprevedibili e indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione Delegata, sopravvenute in fase di aggiudicazione della gara d'appalto e nel corso dell'esecuzione dei lavori;

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha successivamente notificato, con nota n. 76348 del 27/11/2013, che il costo complessivo previsto nel piano tecnico allegato alla Convenzione Operativa del 23/11/2011, per la realizzazione degli interventi nello stesso indicati, si doveva considerare aggiornato, in diminuzione, per effetto di consistenti economie ottenute in fase di progettazione definitiva in esito a sopravvenute ulteriori disponibilità di infrastrutture di posa, non concesse inizialmente dagli operatori, che avevano determinato minori costi in fase di progettazione definitiva e per effetto dell'annullamento di alcuni interventi su tratte che, nel frattempo, erano state collegate con fibra ottica di altri operatori o soppresse a seguito di ottimizzazioni di rete e sostituite con altri apparati in grado di offrire servizi ADSL. Pertanto l'importo complessivo necessario per il completamento di tutti gli interventi previsti nel piano tecnico allegato alla Convenzione Operativa del 23/11/2011, incluse le spese per attività di cui all'art. 5 della stessa, originariamente stimato in Euro 23.061.494 (IVA esclusa), si riduceva ad Euro 12.283.962 (IVA esclusa), generando un'economia complessiva di Euro 10.777.502 (IVA esclusa), utilizzabile per ulteriori progetti di riduzione del Digital Divide;

Per le motivazioni di cui prima, è stato sottoscritto il 04/12/2013, tra la Regione Siciliana, Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari - Dipartimento degli Interventi Strutturali per l'Agricoltura ed il Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni, un Atto integrativo alla Convenzione Operativa del 23 novembre 2011 per lo sviluppo della banda larga nelle aree rurali bianche C e D della Regione Siciliana con il quale si stabiliva, tra l'altro, la dotazione finanziaria complessiva per la realizzazione degli interventi integrativi previsti nell'allegato Piano Tecnico Integrativo, per un importo di Euro 13.124.341 (IVA esclusa), a valere su apposito capitolo regionale, nell'ambito della misura 321/B Azione 1 del PSR Sicilia 2007-2013;

Con Decreto n. 5505 del 09/12/2013 del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali è stato approvato l'Atto integrativo alla Convenzione Operativa del 23 novembre 2011, con l'allegato nuovo Piano Tecnico ed è stato modificato il termine di cui all'articolo 4 del Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali n. 5842 del 06/12/2011, per la conclusione dei lavori di cui al primo piano tecnico, che è stato prorogato al 31/12/2014.

Per la realizzazione degli interventi stabiliti con il 1° Piano tecnico e con il 2° Piano tecnico integrativo, rimane invariata la copertura finanziaria complessiva già prevista all'art. 7 dell'Accordo di Programma per lo sviluppo della banda larga nelle aree rurali bianche C e D della Regione Siciliana, sottoscritto in data 18 ottobre 2011 tra Regione Siciliana e Ministero dello Sviluppo Economico;

In data 18/12/2013 il Ministero dello Sviluppo Economico ha presentato la domanda d'aiuto n. 94752484306, acquisita al protocollo n. 73701 del 18/12/2013, a firma del Direttore Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione del Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, firmatario della Convenzione Operativa del 23/11/2011 e del successivo Atto integrativo del 04/12/2013, intesa ad ottenere la concessione di un contributo nella misura del 100 % della spesa ammissibile, ai sensi della Misura 321 - Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale, denominata "Sottomisura B - Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT)" - Azione 1 del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2007-2013 per la realizzazione degli interventi infrastrutturali in fibra ottica ad alta capacità per lo sviluppo dei servizi a banda larga nelle aree rurali bianche (aree con infrastrutture a banda larga inesistenti o a bassa connettività) ricadenti in zone territoriali C e D in digital divide della regione Sicilia, così come previsti nel Piano Tecnico allegato all'Atto integrativo alla Convenzione Operativa del 23/11/2011, del 04/12/2013.

In data 19/12/2013, con Decreto del Dirigente Generale n. 5919 si è concesso il finanziamento a valere sulla Misura 321/B Azione 1 del PSR Sicilia 2007/2013 (2° Progetto), registrato dalla Corte dei Conti in data 21/01/2014, reg. n. 1, foglio n. 192, per un importo complessivo di Euro 13.120.260 (IVA esclusa), a valere sui fondi FEASR del PSR Sicilia 2007-2013, composto da:

a) € 2.346.839 (IVA esclusa), provenienti dalla quota di dotazione finanziaria prevista per l'attuazione dell'Azione 2 della Misura 321/B del PSR Sicilia 2007-2013;

b) € 10.773.421 (IVA esclusa) provenienti da economie rinvenute dal Ministero dello Sviluppo Economico, durante la realizzazione degli interventi previsti nel Piano Tecnico allegato alla Convenzione Operativa sottoscritta in data 23/11/2011;

c) quota IVA di euro 2.886.457 che sarà riconosciuta a valere su apposito capitolo regionale e sulla base della normativa vigente all'atto dei pagamenti.

Per un totale complessivo pari ad € 16.006.717, compresa I.V.A., così ripartito:

- € 13.120.260 corrispondenti al 100% della spesa ritenuta ammissibile a valere sulla misura 321/B Azione 1;

- € 2.886.457 pari all'I.V.A, calcolata con aliquota al 22%.

Il nuovo piano prevede la realizzazione di oltre 300 km di infrastrutture terrestri in fibra ottica, in gran parte posata in infrastruttura di nuova realizzazione (che si aggiungono ai circa 600 km in corso di realizzazione) e circa 150 km di cavi sottomarini in fibra ottica per il collegamento delle isole (Ustica e Stromboli), ove si riesca a disporre, in tempo utile, delle necessarie autorizzazioni per la posa dei cavi sottomarini.

Per la realizzazione dei 2 piani si è utilizzata la dotazione finanziaria complessiva di Euro 25.408.333 (IVA esclusa) della Misura 321 - "Sottomisura B - Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (TIC)" del PSR Sicilia 2007-2013.

I lavori del 2° Piano di interventi integrativi hanno avuto inizio il 22/01/2014, con il primo ordine di progettazione esecutiva tratta "Prizzi-Filaga" ed il 06/08/2014 con il primo contratto attuativo tratta "Novara di Sicilia – Fantina".

Nel nuovo Piano Tecnico, oltre all'elenco dei nuovi interventi da realizzare, è riportato l'elenco degli interventi di cui al piano tecnico allegato alla convenzione del 23/11/2011, in corso di realizzazione, rivisto e aggiornato in funzione delle economie ottenute/previste e delle centrali che, nel frattempo, sono state collegate con fibra ottica di altri operatori o soppresse a seguito di ottimizzazioni di rete;

Si riportano, nelle pagine seguenti, le tabelle con lo stato di attuazione degli interventi alla data del 30/06/2014, suddivisi per i due piani di intervento approvati.

PSR Sicilia 2007-2013

“Banda Larga nelle aree rurali”

Misura 321/B - Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - Sottomisura B - Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) - Azione 1 “Realizzazione di infrastrutture di proprietà pubblica in aree bianche C e D in digital divide”

1° PIANO TECNICO (APPROVATO CON DDG N. 5842 del 06/12/2011)

STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ALLA DATA DEL 31 AGOSTO 2014

Prov.	Comune	Località	Nodo di partenza	Nodo di arrivo (Nome sede da collegare)	Nuova infrastruttura (km)	Stato dei lavori	Ultimazione lavori
PA	Santa Flavia	CASTELDACCIA	CASTELDACCIA 2	CASTELDACCIA COZZO BIANCO	4	COMPLETATO	11/07/2013
ME	Barcellona Pozzo di Gotto	S PAOLO	BARCELLONA P.G.	BARCELLONA S. PAOLO	3,7	COMPLETATO	24/07/2013
ME	Barcellona Pozzo di Gotto	PROTONOTARO	BARCELLONA P.G.	PROTONOTARO	2,6	COMPLETATO	05/08/2013
ME	Milazzo	BASTIONI	MILAZZO S. PIETRO	BASTIONE	1,5	COMPLETATO	06/08/2013
ME	Montagnareale	MONTAGNAREALE	PATTI CENTRO	MONTAGNAREALE 2	3,9	COMPLETATO	07/08/2013
PA	Campofelice di Fitalia	CAMPOFELICE DI FIT.	MEZZOJUSO	CAMPOFELICE DI FITALIA	7,2	COMPLETATO	09/08/2013
PA	Ventimiglia di Sicilia	VENTIMIGLIA	BAUCINA	VENTIMIGLIA DI SICILIA	4,5	COMPLETATO	09/08/2013
PA	Petralia Soprana	RAFFO	PETRALIA SOTTANA	RAFFO	5,1	COMPLETATO	28/08/2013
AG	Joppolo Giancaxio	JOPPOLO GIANCAXIO	RAFFADALI	JOPPOLO GIANCAXIO	4,6	COMPLETATO	12/09/2013
ME	Tortorici	S ANDREA	TORTORICI	S. ANDREA DI SICILIA	3,3	COMPLETATO	12/09/2013
ME	Castroreale	BAFIA	BARCELLONA P.G.	BAFIA 3	13	COMPLETATO	19/09/2013
ME	Castroreale	BAFIA - PIO LA TORRE	BARCELLONA P.G.	BAFIA 2	13,7	COMPLETATO	19/09/2013
ME	Montalbano Elicona	BRAIDI	MONTALBANO ELICONA	BRAIDI 2	7	COMPLETATO	30/09/2013
PA	Gratteri	GRATTERI	LASCARI	GRATTERI	12	COMPLETATO	18/10/2013
ME	Barcellona Pozzo di Gotto	CALDERA'	BARCELLONA P.G.	CALDERA'	0,9	COMPLETATO	23/10/2013
PA	Torretta	C.DA COLOBRINA	CAPACI	C.DA COLOBRINA	2,2	COMPLETATO	06/11/2013
ME	Mazzarrà Sant'Andrea	MAZZARRA' S. AND	FURNARI	MAZZARRA'	4,2	COMPLETATO	07/11/2013
ME	Tripi	CAMPOGRANDE	FURNARI	CAMPOGRANDE	3,8	COMPLETATO	07/11/2013
EN	Centuripe	CENTURIFE - GENOVA	CENTURIFE	CENTURIFE 3	0,8	COMPLETATO	28/11/2013
ME	Graniti	GRANITI	GAGGI 2	GRANITI	4,5	COMPLETATO	28/11/2013
ME	Santa Domenica Vittoria	S. DOMENICA VITTORIA	RANDAZZO	S. DOMENICA VITTORIA	6,3	COMPLETATO	28/11/2013
RG	Chiaromonte Gulfi	CHIARAMONTE P.D.A.	CHIARAMONTE GULFI	C.DA PIANO DELL'ACQUA	7,8	COMPLETATO	28/11/2013
ME	Brolo	LACCO	BROLO	LACCO	3,9	COMPLETATO	30/11/2013
CT	Maniace	FONDACO	MALE'TTO	MANIACE 2	11	COMPLETATO	09/12/2013
CL	Bompensiere	BONPENSIERE	SERRADIFALCO	BOMPENSIERE	12,9	COMPLETATO	13/12/2013
ME	Castell'Umberto	CONTRADA S GIORGIO	CASTELLUMBERTO 2	SFARANDA	0,5	COMPLETATO	16/12/2013
ME	Castell'Umberto	SFARANDA	CASTELLUMBERTO 2	SFARANDA 2	2,1	COMPLETATO	16/12/2013
PA	Pollina	POLLINA	FINALE DI POLLINA	POLLINA	7,5	COMPLETATO	16/12/2013
ME	Monforte San Giorgio	MONFORTE PELLEGRINO	MONFORTE 2	MONFORTE PELLEGRINO	2,7	COMPLETATO	18/12/2013
PA	Roccamena	ROCCAMENA	CAMPOREALE	ROCCAMENA	13,4	COMPLETATO	30/12/2013
ME	Milazzo	MILAZZO S. PIETRO	MILAZZO S. PIETRO	MILAZZO S. PIETRO 2	1,2	COMPLETATO	20/01/2014
ME	Tripi	TRIFI	CAMPOGRANDE	TRIFI	6,8	COMPLETATO	10/02/2014
CL	Villalba	VILLALBA	VALLELUNGA NUOVA	VILLALBA 2	5	COMPLETATO	18/02/2014
CL	Niscemi	NISCEMI ULMO	NISCEMI	NISCEMI ULMO	0,3	COMPLETATO	24/02/2014
CL	San Cataldo	ROCELLA	S. CATALDO	ROCELLA (CL)	2	COMPLETATO	12/03/2014

ME	Condrò	CONDRO'	PACE DEL MELA	CONDRO'	3,8	COMPLETATO	01/04/2014
ME	Gualtieri Sicaminò	GUALTIERI S	PACE DEL MELA	GUALTIERI SICAMINO'	2,4	COMPLETATO	01/04/2014
ME	Itala	ITALA CNT	SCALETTA ZANCLEA	ITALA 2	3,3	COMPLETATO	04/04/2014
ME	Itala	ITALA	SCALETTA ZANCLEA	ITALA	2,4	COMPLETATO	04/04/2014
ME	Mongiuffi Melia	MONGIUFFI M.	LETOJANNI	MONGIUFFI MELIA	4,2	COMPLETATO	14/04/2014
ME	Fiumedinisi	FIUMEDINISI	ALÌ TERME	FIUMEDINISI	6,5	COMPLETATO	17/04/2014
RG	Scicli	PLAIA GRANDE	DONNALUCATA	PLAYA GRANDE	2,8	COMPLETATO	24/04/2014
RG	Chiaromonte Gulfi	CHIARAMONTE ROC.	CHIARAMONTE GULFI	ROCCAZZO	16,6	COMPLETATO	05/05/2014
ME	Ali	ALI' SUPERIORE	ALÌ TERME	ALI' SUPERIORE	4,5	COMPLETATO	07/05/2014
EN	Nicosia	S. GIACOMO	NICOSIA 2	S. GIACOMO (EN)	10,8	COMPLETATO	08/05/2014
PA	Cefalù	MAZZAFORNO	CEFALÙ S. BARBARA	MAZZAFORNO	0,1	COMPLETATO	16/05/2014
TP	Erice	BALLATA	NAPOLA	BALLATA	7,4	COMPLETATO	30/05/2014
ME	Forza d'Agrò	FORZA D'AGRO'	S. ALESSIO SICULO	FORZA D'AGRO'	2,5	COMPLETATO	02/06/2014
CT	Belpasso	BELPASSO	BELPASSO	PALAZZOLA (CT)	8,1	COMPLETATO	06/06/2014
EN	Villarosa	EN-VILLAPRIOLO	VILLAROSA	VILLAPRIOLO	6,2	COMPLETATO	06/06/2014
CT	Castel di Iudica	CINQUEGRANA	CASTEL DI JUDICA	GIUMARRA CINQUEGRANE	6,3	COMPLETATO	11/06/2014
RG	Modica	ZAPPULLA	MODICA	ZAPPULLA	6,95	COMPLETATO	13/06/2014
RG	Modica	ZAPPULLA SP 86	MODICA	ZAPPULLA 2	10,1	COMPLETATO	13/06/2014
ME	Castel di Lucio	CASTEL DI LUCIO	MISTRETTA	CASTEL DI LUCIO	8,7	COMPLETATO	20/06/2014
EN	Sperlinga	SPERLINGA	NICOSIA 2	SPERLINGA	5,8	COMPLETATO	25/06/2014
ME	Naso	CRESTA	NASO 2	CRESTA	2,1	COMPLETATO	27/06/2014
SR	Carlentini	PEDAGAGGI	LENTINI	PEDAGAGGI	5	COMPLETATO	11/07/2014
CL	Montedoro	MONTEBORO	SERRADIFALCO	MONTEBORO	7,8	COMPLETATO	23/07/2014
ME	Gioiosa Marea	S FRANCESCO	GIOIOSA MAREA	S. FRANCESCO	4,6	COMPLETATO	23/07/2014
ME	Mandanici	MANDANICI	PAGLIARA	MANDANICI II	6,2	COMPLETATO	24/07/2014
RG	Santa Croce Camerina	CAUCANA	S. CROCE CAMERINA	C.DA CAUCANA	6,1	COMPLETATO	31/07/2014
CT	Belpasso	MISERICORDIA	PALAZZOLA	MISERICORDIA	11,8	COMPLETATO	01/08/2014
CT	Ragalna	RAGALNA	S. MARIA DI LICODIA	RAGALNA 3	8,4	COMPLETATO	01/08/2014
CL	Marianopoli	MARIANOPOLI	S. CATERINA VILLARMOZA	MARIANOPOLI	16,6	IN LAVORAZIONE	
CT	Caltagirone	PASSO CRISTOFORO	CALTAGIRONE	PASSO CRISTOFORO	4,7	IN LAVORAZIONE	
CT	Milo	MILO	ZAFFERANA ETNEA	MILO	4,9	IN LAVORAZIONE	
ME	Antillo	ANTILLO	S. TERESA DI RIVA	ANTILLO 2	16,5	IN LAVORAZIONE	
ME	Basicò	BASICO'	TRIPI	BASICO'	11	IN LAVORAZIONE	
ME	Floresta	FLORESTA	UCRIA	FLORESTA	12	IN LAVORAZIONE	
ME	Limina	LIMINA	S. TERESA DI RIVA	LIMINA	22,2	IN LAVORAZIONE	
ME	Novara di Sicilia	NOVARA DI S.	FURNARI	NOVARA DI SICILIA 2	18,5	IN LAVORAZIONE	
PA	Godrano	GODRANO	VILLAFRATI	GODRANO	5,1	IN LAVORAZIONE	
PA	San Mauro Castelverde	S. MAURO CAST.	FINALE DI POLLINA	S. MAURO CASTELVERDE	16,8	IN LAVORAZIONE	
TP	Castellammare del Golfo	SCOPELLO	FRAGINESI 2	SCOPELLO DI SICILIA 2	5,85	IN LAVORAZIONE	
TP	Castellammare del Golfo	SCOPELLO	FRAGINESI 2	SCOPELLO DI SICILIA	4,9	IN LAVORAZIONE	
CT	Adrano	DAGALA	ADRANO	DAGALA	0,2	SOSPESO	
CT	Adrano	DAGALA NAVICCHIA	ADRANO	DAGALA 2	1,7	SOSPESO	
EN	Enna	BRUCHITO	ENNA S. ANNA	BRUCHITO'	10,2	SOSPESO	
EN	Nicosia	VILLADORO	NICOSIA 2	VILLADORO	11,8	SOSPESO	

ME	Capo d'Orlando	SCAFA	PRISCITTINA	SCAFA DI SICILIA	6,7	SOSPESO	
PA	Terrasini	C.DA VALENZA	TERRASINI	C.DA VALENZA	7,75	SOSPESO	
AG	Licata	CONTRADA MONTESOLE	LICATA CENTRO	LICATA MONTESOLE	3,5	DA AVVIARE	
AG	Palma di Montechiaro	MARINA DI PALMA	PALMA DI MONTECHIARO	MARINA DI PALMA	6,8	DA AVVIARE	
PA	Pollina	CONTRADA MONTENERO	CASTELBUONO	C.DA MONTENERO	0,1	DA AVVIARE	

PSR Sicilia 2007-2013
“Banda Larga nelle aree rurali”
Misura 321/B - Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale - Sottomisura B - Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) - Azione 1 “Realizzazione di infrastrutture di proprietà pubblica in aree bianche C e D in digital divide”
2° PIANO TECNICO (APPROVATO CON DDG N. 5919 del 19/12/2013)

STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ALLA DATA DEL 31 AGOSTO 2014

Prov.	Comune	Località	Nodo di partenza	Nodo di arrivo (Nome sede da collegare)	Nuova infrastruttura (km)	Stato dei lavori	Ultimazione lavori
ME	Fondachelli-Fantina	FANTINA	FURNARI	FANTINA	24,9	IN LAVORAZIONE	
ME	Sant'Agata di Militello	VALLEBRUCA-IRIA	S. AGATA DI MILITELLO	VALLEBRUCA	4,9	IN LAVORAZIONE	
PA	Prizzi	FILAGA	PRIZZI 2	FILAGA	4,8	IN LAVORAZIONE	
CL	Caltanissetta	BORGO PETILIA	CALTANISSETTA 2	C.DA XIRBI	6,4	DA AVVIARE	
CT	Adrano	VALLONE ROSSO	ADRANO	C.DA LE VIGNE 2	9,8	DA AVVIARE	
CT	Caltagirone	S PIETRO	MAZZARRONE	S. PIETRO DI CALTAGIRONE	10,3	DA AVVIARE	
CT	Caltagirone	PIANO S. PAOLO	CALTAGIRONE	PIANO S. PAOLO 2	12,6	DA AVVIARE	
CT	Caltagirone	PIANO SAN PAOLO	CALTAGIRONE	PIANO S. PAOLO	9,6	DA AVVIARE	
CT	Caltagirone	CALTAGIRONE CONTRADA NOCE	CALTAGIRONE	CALTAGIRONE ZONA 76	6,8	DA AVVIARE	
ME	Letojanni	GALLODORO	LETOJANNI	GALLODORO 2	5,9	DA AVVIARE	
ME	Lipari	VULCANO PIANO	VULCANO 2	VULCANO PIANO	4	DA AVVIARE	
ME	Lipari	QUATTROPANI	LIPARI	QUATTROPANI	5,8	DA AVVIARE	
ME	Moio Alcantara	MOIO ALCANTARA	FRANCAVILLA DI SICILIA	FRANCAVILLA MOIO	9,2	DA AVVIARE	
ME	Novara di Sicilia	SAN BASILIO	FURNARI	S. BASILIO (ME)	21,6	DA AVVIARE	
ME	Tripi	CAMPOGRANDE - SP CAMPOGRANDE	FURNARI	CAMPOGRANDE 2	4,4	DA AVVIARE	
PA	Caccamo	SAN GIOVANNI II	CACCAMO 2	CACCAMO S. GIOVANNI	7	DA AVVIARE	
PA	Caccamo	SAMBUCHI	CACCAMO 2	CACCAMO SAMBUCHI	12,7	DA AVVIARE	
PA	Casteldaccia	CIANDRO	CASTELDACCIA 2	CIANDRO	9	DA AVVIARE	
PA	Cefalù	CEFALU'	CEFALÙ S. BARBARA	CEFALU' S. AMBROGIO	6,6	DA AVVIARE	
PA	Gangi	GANGI	GANGI	COMUNELLO	4,7	DA AVVIARE	
PA	Montelepre	SUVARELLI	MONTELEPRE	SUVARELLI 2	9,2	DA AVVIARE	
PA	San Mauro Castelverde	BORRELLO	FINALE DI POLLINA	BORRELLO	11,3	DA AVVIARE	
PA	San Mauro Castelverde	COLLE CHIESA SANTA MARIA	FINALE DI POLLINA	C.DA KARSA	19	DA AVVIARE	
RG	Modica	CAMPANELLA-GIANFORMA	FRIGINTINI	FRIGINTINI MARTISIELLO	4	DA AVVIARE	
RG	Modica	MODICA MOLA	MODICA CENTRO	MODICA MOLA	4,8	DA AVVIARE	
RG	Modica	C.DA PASSO PARRINO	MODICA	C.DA PASSO PARRINO	8,1	DA AVVIARE	
RG	Scicli	GERRANTINI	SCICLI JUNGI	GERRANTINI	3,5	DA AVVIARE	
SR	Avola	AVOLA PALAZZOLO	AVOLA CENTRO	AVOLA ANTICA	5,8	DA AVVIARE	
SR	Avola	AVOLA ANTICA	AVOLA CENTRO	AVOLA ANTICA 2	5,8	DA AVVIARE	

SR	Noto	RIGOLIZIA	0	RIGOLIZIA	9,1	DA AVVIARE	
SR	Pachino	GRANELLI	PACHINO	PACHINO RANEDDI	17,3	DA AVVIARE	
SR	Palazzolo Acreide	PALAZZOLO S.LUCIA	0	PALAZZOLO S.LUCIA	5,1	DA AVVIARE	
SR	Palazzolo Acreide	BENESITI	0	BENESITI	13,3	DA AVVIARE	
SR	Rosolini	SANTA ALESSANDRA	ROSOLINI	SANTA ALESSANDRA	5,2	DA AVVIARE	
TP	Busetto Palizzolo	BRUCA	BUSETO PALIZZOLO	BRUCA	12,5	DA AVVIARE	
PA	Ustica	USTICA	ISOLA DELLE FEMMINE	USTICA	73	SOSPESO	
ME	Lipari	STRMBOLI	MILAZZO	STROMBOLI	75	SOSPESO	

Palermo 30/10/2014