



COMITATO DI SORVEGLIANZA PSR SICILIA 2007/2013

Palermo 12 Giugno 2013

Informativa sullo stato di realizzazione della banda larga

Ordine del giorno n. 11

“Coltiviamo sviluppo...
...Sicilia, la terra del tuo futuro



www.psr Sicilia.it

“Banda Larga nelle aree rurali”
Misura 321/B - Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale -
Sottomisura B - Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT) -
Azione 1 “Realizzazione di infrastrutture di proprietà pubblica
in aree bianche C e D in digital divide”

In data 18 ottobre 2011, terminato l'iter di approvazione delle bozze da parte della Giunta di Governo avvenuta con Delibera n. 273 del 17/10/2011, è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra la Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari - Dipartimento degli Interventi Strutturali per l'Agricoltura e il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni che disciplina i rapporti tra le Parti per la realizzazione delle attività inerenti il potenziamento delle infrastrutture per la diffusione del servizio di connettività a banda larga nelle aree rurali bianche C e D regionali a valere sui fondi FEASR 2007-2013, con la finalità di ridurre, ed in prospettiva abbattere, il digital-divide in cui ricadono parte delle famiglie, delle imprese e delle Pubbliche Amministrazioni della Sicilia, in conformità al Regime di aiuto n. 646/2009.

In data 22/11/2011 si è insediato il Comitato di coordinamento e monitoraggio, previsto dall'art. 8 dell'Accordo di Programma, che ha approvato la versione definitiva della Convenzione Operativa tra la Regione Siciliana e il Ministero dello Sviluppo Economico unitamente al Piano Tecnico allegato alla predetta Convenzione Operativa, costituente parte integrante e sostanziale della stessa, con il quale si definiscono le aree di intervento e i territori sui quali intervenire nel rispetto dei vincoli di impiego del fondo FEASR, della demarcazione rispetto agli interventi in materia realizzati e/o programmati nell'ambito di altri Fondi e delle priorità stabilite dall'AdG, le modalità di realizzazione degli interventi e le tempistiche di realizzazione degli stessi, l'elenco dettagliato degli interventi, il costo complessivo di ciascun intervento ed il periodo di esecuzione previsto, la quota della dotazione finanziaria della misura 321/B per l'attuazione dell'Azione 1 “Realizzazione di infrastrutture di proprietà pubblica in aree bianche C e D in digital divide”, pari ad euro 23.061.494 (IVA esclusa) a valere sui fondi FEASR del PSR Sicilia 2007-2013 e della quota IVA, pari ad euro 4.842907, che sarà riconosciuta a valere su apposito capitolo regionale;

In data 23/11/2011 è stata sottoscritta la Convenzione Operativa stipulata tra la Regione Siciliana, Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari - Dipartimento degli Interventi Strutturali per l'Agricoltura ed il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni, con la quale si regola il processo d'attuazione dell'intervento previsto dall'Accordo di Programma predetto, stabilendo le modalità per l'espletamento di tutti gli oneri formali e sostanziali delle procedure di rendicontazione, le modalità e i tempi di presentazione degli avanzamenti e dei rapporti di monitoraggio e le modalità di presentazione delle informazioni al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali previste dal regime N 646/2009;

Il progetto di implementazione della banda larga nelle zone rurali, si concretizzerà nella costruzione di interventi infrastrutturali in fibra ottica ad alta capacità, di proprietà della Regione Siciliana, per lo sviluppo dei servizi a banda larga di almeno 7 Mbit/s e fino a 20 Mbit/s.

Nel complesso il piano prevede la realizzazione di circa 595 km di rete ottica attraverso 96 interventi in 78 Comuni siciliani (allegato 1), con una riduzione del digital divide regionale di 1,5 punti percentuali passando dal 3,4% attuale al 1,9% a fine piano.

Con nota prot. n. 60302 del 29/11/2011 l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2007-2013 al fine di garantire la demarcazione e la complementarità con altri strumenti di intervento comunitari e nazionali, ha trasmesso all'Autorità di gestione del PO FESR 2007-2013, all'Organismo responsabile della programmazione e attuazione del PAR FAS 2007-2013, al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, l'elenco dei Comuni siciliani ove si interverrà con le risorse del fondo FEASR nell'ambito del PSR Sicilia 2007-2013 per lo sviluppo della Banda Larga nelle aree rurali bianche C e D delle Regione Siciliana, ai sensi della Decisione C(2010) del 30/04/2010 che approva l'aiuto di stato n. 646/2009, dell'Accordo di Programma e della Convenzione Operativa stipulati tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Siciliana.

In data 30/11/2011 è stata presentata la domanda d'aiuto da parte del Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, firmatario dell'Accordo di Programma del 18/10/2011 prima citato, intesa ad ottenere la concessione di un contributo nella misura del 100 % della spesa ammissibile, ai sensi della Misura 321 - Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale, denominata "Sottomisura B - Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT)" - Azione 1 del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2007-2013 per la realizzazione di interventi infrastrutturali in fibra ottica ad alta capacità per lo sviluppo dei servizi a banda larga nelle aree rurali bianche (aree con infrastrutture a banda larga inesistenti o a bassa connettività) ricadenti in zone territoriali C e D in digital divide della regione Sicilia;

L'Amministrazione regionale al termine dell'istruttoria ha espresso parere favorevole, ritenendo l'iniziativa meritevole di essere assistita con il contributo richiesto, ed ha approvato il progetto per l'importo di euro 23.061.494 (IVA esclusa), ivi comprese le spese generali;

Con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali è stato concesso il finanziamento al Mi.S.E. ai fini dell'intervento finanziario previsto dalla misura 321/B – Azione 1 del PSR Sicilia 2007/2013, dal piano tecnico allegato alla convenzione operativa richiamata nelle premesse ed alla domanda d'aiuto rilasciata informaticamente sul portale SIAN, per un importo complessivo di 27.904.401,00 euro, compresa I.V.A., così suddiviso: € 23.061.494,00 corrispondenti al 100% della spesa ritenuta ammissibile a valere sulla misura 321/B – Az. 1; € 4.842.907,00 pari all'I.V.A, a valere su apposito capitolo regionale.

A seguito di domanda di pagamento del 09/12/2011 presentata attraverso il sistema SIAN dal Mi.S.E. è stato erogato l'anticipo del 50% dell'importo concesso dalla misura 321/B – Azione 1 del PSR Sicilia 2007/2013, pari a € 11.530.747,00.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, tramite la propria società in-house "Infratel Italia", ha pubblicato un apposito bando per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori sulla GUCE GU/S S249 del 28/12/2011, che è stato aggiudicato il 07/11/2012, con firma del contratto avvenuta il 15/11/2012 e un apposito bando per l'istituzione di accordi quadro relativi all'acquisto di diritti d'uso di infrastrutture di posa di cavi in fibra ottica (IRU), pubblicato sulla GUCE il 4/12/2010, che è stato aggiudicato il 25/03/2011, con firma del contratto avvenuta il 26/05/2011.

Durante il periodo necessario all'aggiudicazione degli appalti di cui prima, l'Autorità di Gestione del Programma ha avviato una serie di attività di comunicazione e informazione (conferenze stampa, stand informativi, stampa, video, road show, ecc.) volte a far conoscere alle popolazioni dei territori interessati dagli interventi e al resto dei siciliani, l'importante investimento che si stava realizzando per favorire lo sviluppo socio-economico delle aree rurali attraverso l'accesso alle nuove tecnologie di comunicazione volte a ridurre l'isolamento fisico e geografico delle zone più marginali del territorio siciliano.

Per tutte le attività di comunicazione citate e per quelle previste in futuro è stata realizzata un'apposita creatività grafica (allegato 2).

Si descrive di seguito lo stato di avanzamento del progetto, anche in relazione alle convenzioni ed autorizzazioni acquisite e da acquisire dagli Enti locali interessati.

Per la Provincia di Palermo la convenzione è stata firmata e sono state richieste alcune modifiche alla fidejussione presentata dall'appaltatore che sono state già consegnate.

Per la Provincia di Messina lo schema di protocollo d'intesa è stato approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 15 del 12 febbraio 2013 e la convenzione è stata firmata dal Direttore Generale di Infratel ed è stata inviata alla provincia per la firma del presidente.

Per la Provincia di Catania la convenzione è stata firmata e la fidejussione è in corso di emissione da parte di Infratel.

Ad oggi sono stati intrapresi da parte dei "Infratel" rapporti con la maggior parte dei Comuni della Sicilia interessati al progetto, sono state inviate istanze di autorizzazione a 226 Comuni ed è in corso la gestione delle eventuali integrazioni richieste.

La progettazione definitiva di tutte le tratte è stata completata. Sono stati emessi incarichi di progettazione nei confronti dell'appaltatore per € 6.728.277,66 relativi a 70 centrali, per tutte le tratte sono state inviate istanze di autorizzazione agli enti competenti.

Sono stati emessi i relativi contratti attuativi ed i primi cantieri sono stati avviati e sono in fase di consegna da parte dell'appaltatore gli ulteriori progetti esecutivi per i quali sono stati ottenuti i permessi. Sono stati altresì emessi gli ordini per acquisizione in IRU di infrastrutture di proprietà Telecom Italia per un totale di € 1.532.115,20 relativo a 84.890 m. di palificazione e 39.470 m. di tubazione.

A causa del ricorso al TAR avverso l'aggiudicazione del Bando di Gara si sono avuti dei ritardi nell'avvio dei lavori dovuto rispetto al cronoprogramma generale del progetto, che dovrà essere rimodulato. Tuttavia, la società in-house del Ministero "Infratel Italia", ritiene che acquisite tutte le necessarie autorizzazioni, i lavori procederanno molto rapidamente e, presumibilmente, quasi tutti i cantieri saranno avviati entro la fine del 2013.

Si riporta, nella pagina successiva, la tabella dei cantieri già avviati e da avviare entro il mese di maggio.

PSR Sicilia 2007-2013
CANTIERI DI LAVORO GIA' AVVIATI E DA AVVIARE ENTRO IL MESE DI MAGGIO 2013

Provincia	PUNTO di partenza	Punto di arrivo	Linee equivalenti stimate	Totale lunghezza tratta (metri)	Inizio Lavori	Fine Lavori	Luogo dei lavori
Messina	CASTROREALE	BAFIA 2/BAFIA 3	501	5.652,30	20/05/2013	19/09/2013	Comune di Castoreale, SP 87 2+990 - 3+590 della prov. Di Messina
Messina	BARCELLONA P.G.	BARCELLONA S. PAOLO	1311	2.425,00	24/04/2013	25/07/2013	Comune di Barcellona P.G. - Loc San Paolo
Messina	BROLO	LACCO	630	3.105,00	20/05/2013	18/09/2013	Comune di Brolo, Comune di Piraino, SP 143 della prov di Messina
Messina	MILAZZO S. PIETRO	MILAZZO S. PIETRO 2	92	1.500,00	20/05/2013	14/08/2013	Comune di Milazzo
Messina	PATTI CENTRO	MONTAGNAREALE 2	1317	4.241,00	13/05/2013	07/08/2013	Comune di Lascari, Comune di Gratteri, SP28 Provincia di Palermo
Messina	MILAZZO S. PIETRO	BASTIONE	1911	1.455,00	20/05/2013	12/09/2013	Comune di Tortorici
Messina	BARCELLONA P.G.	PROTONOTARO	1623	2.600,00	22/04/2013	05/08/2013	Comune di Barcellona P.G./Protonotaro
Messina	TORTORICI	S. ANDREA DI SICILIA	567	3.252,00	20/05/2013	16/09/2013	Comune di Milazzo, SP69 1+980 - 2+095 prov. Di Messina
Palermo	MEZZOJUSO	CAMPOFELICE DI FITALIA	555	6.984,00	30/04/2013	10/08/2013	SP55, Comune di Campofelice di Fitalia, Comune di Mezzojuso
Palermo	CAPACI	CONTRADA COLOBRINA	294	1.310,00	20/05/2013	18/07/2013	SS113, SP3BIS, Comune di Carini
Palermo	CASTELDACCIA	COZZO BIANCO	333	3.735,00	20/05/2013	06/06/2013	SP88, SP16, Comune di Santa Flavia